




TOP 05 – CPG Campingplatzgesellschaft

Informationen CPG

TOP 05 – CPG Campingplatzgesellschaft

Information zum Bauablauf

-  Hauptleitungen KW 10 komplett (außer Bereich See)**
-  Drainage teilweise verlegt**
-  Vorbereitung der Flächen für Wegebau,
Aufbauflächen**

TOP 05 – CPG Campingplatzgesellschaft

Information zum Bauablauf

 Parkplatz fertiggestellt (Archäologie + Aufschotterung)

 Erdarbeiten Hauptgebäude + Sanitärgebäude 1

Start KW 10

TOP 05 – CPG Campingplatzgesellschaft



TOP 05 – CPG Campingplatzgesellschaft



TOP 05 – CPG Campingplatzgesellschaft



TOP 05 – CPG Campingplatzgesellschaft



TOP 05 – CPG Campingplatzgesellschaft

Projektkosten

Investitionsvolumen	7.900.000,00 EUR
bisher gebunden	7.033.835,96 EUR
gezahlte Rechnungen	1.581.266,93 EUR

TOP 05 – CPG Campingplatzgesellschaft

Ausblick

/// Grundsteinlegung

/// Besichtigungstermin Aufsichtsrat Anfang Juni

/// Marketing – Baustellenschilder; Landingpage – 1.

Aufschlag der künftigen Homepage mit

Baufortschritt