

## Baumaßnahmen, Stand 08/2020

1. Lessingstraße/Thomas-Müntzer-Platz  
Baubeginn 07.10.2019, *Lessingstraße ist fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben*, Restarbeiten Baumpflanzung und Beleuchtung mit 2. BA, ab 08.01.2020 Aufbruch und Leitungsverlegung Thomas-Müntzer-Platz, Leitungsverlegung bis Müritzcom erl., Borde, Pflastern Park- und Müllflächen, Zufahrt Seniorenwohnen über Lessingstraße ab 20. Kw offen  
*Asphaltierung Kw 21.09. – 25.09.2020 (Verlängerung der Bauzeit aufgrund der ursprünglich nicht geplanten Neuverlegung SW und zusätzlich Verlegung Mittelspannung durch SWP)*
2. RW Garagen Robert-Schulz-Ring, Regenentwässerung  
1. BA beendet, Problem: viele Munitionsfunde  
z. Zt. finden Gespräche mit dem Land zur Förderung/Übernahme der weiteren Munitionssuche/-bergung statt um Eigenkosten zu verringern  
Ab 11.05.2020 weitere Verlegung Vorflut mit baubegleitender Munitionsbergung durch Munitionssicherungsdienst ist erfolgt.
3. Uckerpromenade, grundhafter Ausbau (Kreisverkehr bis Schäfergraben)  
Verzögerung wegen belasteter Bodenbefunde in Verbindung mit Trinkwasserschutzzone II bzw. III  
Baubeginn 27.04.2020 mit 1. Teilabschnitt KV bis Bootshaus, auskoffern, Borde Westseite und Stützwände Ostseite setzen  
*Asphaltierung 28.09. – 30.09.2020, danach Einbau Sandfänge in Nebenbereichen Beleuchtung bis auf Bereich DL fertiggestellt*
4. Uckerpromenade, Durchlass Schäfergraben  
Planung einschließlich Leitungsumverlegungen SWP und Spundwandkasten zur Wasserhaltung, Submission am 21.04.2020, Bauzeit 24.08. bis 09.10.2020, vor Baubeginn Umverlegung Gas, TW, Strom durch SWP ab 13.07.2020
5. Geschwister-Scholl-Straße, grundhafter Ausbau  
Baubeginn 27.04.2020 BA von B 109 bis vor Einmündung Kupferschmiedegang, ab 09.03.2020 Vorbereitung ehemals Schrödersches Grundstück für temporäres Parken und Baustelleneinrichtung, *Beauftragung* Straßenbeleuchtung ist erfolgt, *Verlegung RW-Kanal bis Einbindung Kupferschmiedegang*  
*Bauzeitverlängerung 1. BA bis 12/2020, da Leitungsklärung und –verlegung auf den Wohnbaugrundstücken (RW, SW), im Anschluss 2. BA 2021*
6. B 109, Brücken über die Bahn, Radweg Prenzlau-Blindow  
1. Brücke aus Richtung Stadt ist fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben, Umleitung über das Gewerbegebiet Nord entfällt.  
2. Brücke wird neben der alten Brücke errichtet, Umfahrung einspurig mit Ampeln. Umleitung Radfahrer in Ortslage Blindow auf B 109 ab 26.02.2020  
geplante Fertigstellung bis Ende September 2020,  
*neu: bis Mitte Oktober (Beeinträchtigungen Baustelle durch Starkregen)*
7. OD B 198 Neubrandenburger Straße  
Baubeginn 27.04.2020 mit dem 1. Teilabschnitt Netto-Zufahrt bis Dittenplatz, ab Mitte Juni Erweiterung des Baufeldes bis Durchbruch  
z. Z. 80 % der Bautätigkeit für Leitungsverlegungen (TW, SW, Heizleitung, Telekom, Strom), Platz für Leitungslagen knapp

*Archäologie mit Fund der Fundamente des alten Kuhtores ohne wesentliche zeitliche Beeinträchtigungen*

8. OD Wollenthin, grundhafter Ausbau  
Beim LK UM liegt aktuell der Fördermittelbescheid vor. Bau 2. Hälfte 2020 ab Juli, Submission 20. Kw, *Baubeginn 20.07.2020, Aufbruch, Baumfällungen, RW-Kanal Verlegen, Umverlegung Stromkabel SWP, Bodenentsorgung*
9. Friedhof Prenzlau, Stelengarten  
Fundamente für die Stelen sind hergestellt, Stelen werden in der Werkstatt gefertigt und ab 11.05.2020 vor Ort aufgestellt.  
Landschaftsarbeiten beginnen am 18.05.2020  
*Freigabe der gesamten Stelenanlage für Beisetzungen ab 31.08.2020 , Pflanzungen der Stauden, Blumenzwiebeln, Bäume Mitte September*
10. Sanierung Balkone Pestalozzischule (Denkmalschutz)  
Baubeginn 13.01.2020 mit Einrüstung Südbalkon, Abbruch Betonplatte, Beurteilung durch Tragwerksplaner, Übergabe Berechnung bis 06.03.2020 , Vorfertigung durch Metallbauer *erl.*
10. Kita Kinderland, Aussenanlagen und Einbau AussenWC  
Aussenleitungen WC ab 17.02.2020, Innenausbau WC 23.03. bis 30.04.2020 (*erl.*)  
*Maler Gebäudehülle ab 11.05., Beginn Aussenanlagen/Spielgeräte am 27.01.2020, Aufbau der Spielgeräte und Kunststoffeinbau bis 22.05.2020* *erl.*
12. Diesterweg-Grundschule Teil 1, Anbau Aufzug  
Suchschachtung ist erfolgt, Baubeginn am 27.04.2020, Beginn Fundamente 11.05.2020, *Aufzug EG gemauert, Rüstung wird gestellt*
13. Diesterweg-Grundschule Teil 1, Rüstung und Fassade  
Submission am 13.02.2020, Ausführung 25.06. bis 08.08.2020 (Sommerferien), *Auftrag ist erteilt* *erl.*
14. FFw Prenzlau, Ausbau Dachgeschoss  
Submission am 04.02. und 06.02.2020, Überarbeitung Brandschutzkonzept war notwendig, Aufträge erteilt, Ausführung Trockenbau, Estrich, Heizung *erl.*, Maler und Bestellung Brandschutztüren  
*Erweiterte Brandschutzforderungen nach Prüfung des BSK*
15. Gemeindezentrum Schönwerder, Anbau FFw  
Bauantrag ist gestellt und Prüfstatik beauftragt, Baugenehmigung liegt vor, Ausschreibungsunterlagen sind vorbereitet und werden nach der Vertragsunterzeichnung notus veröffentlicht.
16. Meßbildbefahrung  
Submission ist am 20.02.2020 erfolgt, LV einschließlich Befahrung Ortsteile, Beginn der Befahrung Ende März mit vorheriger Presseinformation und Vorstellung des Fahrzeuges auf dem Marktberg, Befahrung der Referenzstrecke ist erfolgt, Datenauswertung, komplette Befahrung bis Ende Mai, Auswertung bis September
17. Modernisierung Straßenbeleuchtung Brüssower Allee  
von der Babette-Kreuzung bis Zufahrt Milchhof,  
20 St. Austausch Betonmaste und 92 St. Umrüstung auf LED,

Ausführung Ende April bis Ende Juni,  
*Umrüstung erledigt, Austausch Maste 21.09. – 09.10.2020*

18. Umrüstung Straßenbeleuchtung Stettiner Straße  
von der Babette-Kreuzung bis Abzweig Gewerbestraße,  
90 St. Umrüstung auf LED,  
Umrüstung technische Leuchten erfolgt, Lunox bis Anfang Juni 2020  
*Lieferung Lunox Umrüstsätze 07.-11.09., Montage 14.-18.09.2020*
19. Straßenbeleuchtung Dedelow, Am Stausee  
Ergänzung 6 Lichtpunkte,  
Ausführung bis Mitte Juni 2020 erl.
20. Schallschutz Kita Geschwister Scholl und Essenraum Hort Pestalozzi  
Submission erfolgt, Baubeginn 22.06.2020, *Deckenbereiche sind eingebaut,*  
*Wandabsorber folgen in Abstimmung mit Kita/Hort*
21. Ballspielplatz GS Diesterweg, Teil 2  
Bodengutachten, Munitionsbergung erfolgt, Planung beauftragt  
*Leistungsverzeichnisse für Ausschreibung vorbereitet, Ausschreibung zus. mit*  
*Basketballplatz Seebad*
22. Spielgerät GS Diesterweg, Teil 2 und Hort Kita Kinderland  
Geräteaufstellung ab. 05.06. erl.
23. Basketballplatz Seebad  
*Planung ist erfolgt, Bauantrag gestellt, LV für Ausschreibung in Vorbereitung*
24. Grabowschule Haus A  
*Planung ist erfolgt, baufachliche Prüfung, FM-Bescheid der ILB wird erwartet,*  
*Baubeginn Anfang 02/2021*
25. TH Grabowschule  
*nach Aussage zur Förderung durch die ILB Erstellung LV's und Ausschreibung*
26. Fenster Heiliggeistkapelle  
*Ausschreibung des Giebelfensters und der zwei südöstlichen Fenster zur*  
*Straßenseite, Finanzierung durch Spenden*
27. Dominikanerkloster Nordkreuzgang  
*Bauantrag ist gestellt, mit Vorliegen der Baugenehmigung Ausschreibung*

## Maßnahmen Bürgerbudget 2019 (Umsetzung 2020)

- Figur Schwanenkönigin: Figur wurde am 24.08. aufgestellt, nach Aushärten Beton Übergabe am 09.09.2020
- Holzpavillon Dedelow: ist aufgestellt
- Fußball-Fangzaun: Bestätigung Munitionsfreigabe wird erwartet
- Spielraum Natur: Gespräch zur Umsetzung wurde mit Einreicher geführt, bisher keine weiteren Aktivitäten
- Weiterführung Radweg  
R.-Breitscheid-Straße: Umsetzung bereits 2019
- Spielplatz Lerchensteig: Spielgeräte sind mit Einreicherin abgestimmt und geliefert, Aufbau nach begrenzender Heckenpflanzung Oktober 2020