

Laufende Baumaßnahmen der Stadt 2011

Baumaßnahme	Bautenstand
Fischerstraße	Übergabe erfolgte am 20.07.2011 fertig gestellt mit Restarbeiten: Bank, Papierkorb, Fahrradständer
Waschhaus	Übergabe ist erfolgt Restarbeiten zur Pflasterung der Zufahrt sind in Auftrag gegeben Fertigstellung 38.KW fertig gestellt , Mängelbeseitigung
Verbindung B198 - Alexanderhof	Übergabe erfolgte am 21.07.2011 fertig gestellt mit Restarbeit Ersatzpflanzungen
Wallgasse	In der 42.KW erfolgen die restlichen Pflasterarbeiten in der Wallgasse vor dem Kriegerdenkmal im Zusammenhang mit den Arbeiten auf dem Parkplatz der Polizei Fertigstellung 46. KW
Trauerhalle Friedhof Prenzlau	zur Zeit Malerarbeiten Fertigstellung 35.KW fertig gestellt
Feuerwehr Güstow	Toranlage eingebaut, Trockenbau Decke, Fliesen, Maler, Sanitär mit Absauganlage, Zufahrt als Eigenleistung der Kameraden Fertigstell. 46.KW mit Fußbodenbeschicht.
Dorfplatz und Veranstaltungsgebäude Blindow	Fußbodenbeschichtung muss hergestellt werden, Arbeiten an der Elektroanlage werden ausgeführt bis zur 35.KW fertig gestellt
Gemeindezentrum Seelübbe	zur Zeit erfolgen Putzarbeiten und Einbau von Fenstern, Fliesen- und Malerarbeiten bis zur 39.KW, zusätzl. Fassadenanstrich Altbau und Parkplatzbau mit Eigenleist., fertig gestellt
Pestalozzischule	Ausführung von Elektroarbeiten im Rahmen des Brandschutzkonzeptes bis zum 14.10.2011, 1. BA fertig gestellt
Diesterwegschule Teil 1, Brandschutz	Ausführung von Arbeiten im Rahmen des Brandschutzkonzeptes, z. B. Sicherheitsbeleuchtung bis zum 14.10.2011, fertig gestellt
Diesterwegschule Teil 1, Abdichtung	Innenputzherstellung erfolgt nach Vorliegen der Messergebnisse des Feuchtegehaltes -Erneute Ausschreibung-
Gemeindezentrum Alexanderhof	Fliesenarbeiten, Küche ab 13.10.11, 2. BA 2012 Dämmung, Fassade, AA fertig gestellt

Bolzplatz Stadtpark	Maßnahme mit TSV 62 über Förderung Goldener Plan Brandenburg-Städte Übergabe am 19.07.2011, fertig gestellt
Stadtmauer, Durchbruch bis Handwerkerhaus	Fertigstellung 35.KW fertig gestellt mit Restarbeiten: Pflanzung
Weg Stadtmauer, Durchbruch bis Handwerkerhaus	Fertigstellung 35.KW Pflasterarbeiten werden fertig gestellt, fertig gestellt
Stadtmauer, Polizei bis Hexenturm, Hexenturm	fertig gestellt
Weg Stadtmauer, Polizei bis Hexenturm	In der 42.KW erfolgen die restlichen Pflasterarbeiten in der Wallgasse vor dem Kriegerdenkmal im Zusammenhang mit den Arbeiten auf dem Parkplatz der Polizei fertig gestellt
Sprungturm Seebad	fertig gestellt
Behindertengerechte Umgestaltung des Verkehrsraumes	Absenkungen und verbesserte Wegeführung Ecke R.-Schulz-Ring/Am Igelpfuhl wird bis zur 36.KW ausgeführt fertig gestellt
Parkplatz Grabowstraße	27 Parkflächen Pflasterung erfolgte Pflanzenarbeiten der Bäume und Hecken im Herbst die Gehweganschlüsse werden ab 34.KW hergestellt fertig gestellt mit Restarbeiten Pflanzung
WiGa-Gebäude	Baugenehmigung liegt vor Brandschutzkonzept ist geprüft Plausiprüfung Städtebau liegt vor, MBS in Prüfung, VZB beantragt und liegt vor Rohbauausschreibung Bauhof Haßleben, z. Zt. Entkernung u. Einbringen Stahlstützen
Parkplatz Fischerstraße	38 + 2 Parkflächen Picknick-Imbiss Fertigstellung voraussichtlich Mitte Oktober Fertigstellung der Pflasterarbeiten fertig gestellt mit Restarb. Pflanzung, WC
Dorfplatz Steinfurth	Entschlammung ab 28.09.11
Diesterwegkaserne	Treppensanierung ist erfolgt, Planung Sanierung des Gebäudes
Stadtmauer Blindower Tor bis Mauerstraße	Fertigstellung 30.11.2011
Weg Stadtmauer Blind. Tor bis Mauerstraße	Bauanlaufberatung 29.09.2011 1. BA Mauerstr. bis Kita 2011 2. Ba Kita bis Blindower Tor 2012
Kettenhaus	Bestandserfassung durch Restaurator und Holzschutzgutachter, fotogr. Dokumentation, Sicherung des Gebäudes ist erfolgt, Akquise von FM auf der Grundlage KB

Heiliggeistkapelle	Fundamentsicherung ab 24.08.11, parallel ab 05.09.11 Mauersanierung, Herstellung Ringanker, Dachstuhl 48.KW, Bedachung
B 109 Abschnitt Binnenmühle bis Klosterstraße	Ausschreib. durch LS, Baubeginn 19.09.11 1. BA Binnenmühle bis Uckerpromenade Aufbruch, Archäologie, SW, RW, ab 21.11. Asphalt, dann halbseitig Winterbefahrung ab 10.12.11 2. BA Uckerpromenade bis Lindenstraße Aufbruch halbseitig, Archäologie Ab 14.11. Beginn Arbeiten Uckerpromenade
Tunnel Bahnhof Prenzlau	Spundwände für die Baugruben komplett, Hilfsbrücken für die Hauptstrecke Berlin- Stralsund sind eingebaut, Aushub der Baugruben, Wasserhaltung, Bewehrungs- und Betonarbeiten, Spp. Inbetriebnahme Gleis 7 12/2011, Spp. Bahnsteigbau, Tunnelverfüllung 03 bis 06/2012
Rathausvorplatz	Verlegung des Regenwasser- und Heizkanals in der Friedhofstraße +TW, E 1. BA Str. asphaltiert, Gehweg Ost, danach West, 2.BA neue Anbindung an Baustr. erfolgt
Marktberg, Freianlagen	geplanter Baubeginn in Abhängigkeit vom Hochbau 17.10.2011, Material SW, RW und Brunnenstube bestellt, Einbau ab Ende Nov.
TH Grabowschule	19.09. - 10.10.11 Sanierung Leimholzbinder
Spielplatz Wollenthin	Ausführung Nov.2011, TÜV-Abn. 06.12.11
Baumhaus Grabowhort	Fundamente gesetzt, Materialbestellung, bis Ende 10/2011 Aufbau Nov. und farbiger Anstrich mit Einbeziehung der Schüler 2012, TÜV-Abnahme 22.11.11
Friedhof Sanierung WC	Beginn 47.KW Entkernung
GZ Dedelow - Abriss	Submission 16.11.11