

## Laufende Baumaßnahmen der Stadt 2011

Baumaßnahme	Bautenstand
Fischerstraße	L=127 m, B=3,50 m, Entwässerungsmulde, Belag Betonsteinpflaster Kupferschmiedengang, Beleuchtung SWP: SW, TW, Gas <b>Verlängerung Bauzeit</b> aufgrund: Archäologie, erhöhte Anzahl Hausanschlüsse, Verlängerung Baubereich um 30 m, Bodenaustausch in Leitungslagen; Geogitter + Kombivlies Straßenbau  2011: RW SWP, Straßenbau bis Ende 05/11 Gehw., Nebenanlagen bis Ende 06/11
Waschhaus	Übergabe erfolgt, Mängelbeseitigung aus Bauabnahmen  Brücke noch nicht fertiggestellt, Baufirma letztmalig in Verzug gesetzt unter Androhung Auftragsentzug , Frist 27.05.11  Nach Rückbau Rüstung Restpflasterung Klostergarten
Verbindung B198 - Alexanderhof	L=1.540 m, B=5,50/4,50, Ausweichtaschen, Sandfang, Baumfällungen, Belag Asphalt Submission 20.08.10 1.BA: erl.  2.BA: 04.04.11 – 15.07.11 Einbau Palisadenstützwand an Stallanlage, Herstellung Buswarteflächen, Auskoffern Seitenbereiche zur Straßenverbreiterung Asphaltierung: 25. Kw
Wallgasse	Gehweg L=108 m, B=2,50 bis 4,80 m 100 m² Straßenerneuerung, RW Fertigstellung im Anschluss an Stadtmauerrundweg Hexenturm und Parkplatz Polizei

Trauerhalle Friedhof Prenzlau	Festgestellte Braunfäule bei Deckenbalken, in Folge verminderte bzw. nicht mehr vorhandene Tragfähigkeit Freilegen und Austausch entsprechend Holzschutz-/Sanierungsgutachten,  Austausch Deckenbalken erfolgt und Decke wiederhergestellt (bis auf Dämmung), Rückbau Rüstung 22.Kw, Fußbodenaufbau nach Kellerverfüllung (Fliesen), Malerarbeiten Fertigstellung 35. Kw
Feuerwehr Güstow	Altbau: -Fußbodenaufbau, Innenputz, Ersatz Tor durch zwei gebrauchte Fenster, Trockenbau für WC und Küche gestellt, Neubau: Rohbau fertig, Innenausbau erfolgt Fertigstellung 38. Kw
Dorfplatz und Veranstaltungsgebäude Blindow	Veranstaltungsgebäude gemauert, Ringanker heute, Dach, Putzarbeiten, Türen u. Tor Fußweg wassergebundene Decke Fertigstellung: 08.07.11
Gemeindezentrum Seelübbe	Abriss ist erfolgt, Umbau: entkernt, Innentüren versetzt, Abbruch Kellerdecke, verfüllen Keller, Neuaufbau Fußboden Anbau: Fundamentplatte errichtet, Maurerarbeiten 27.04.11 – 31.08.11
Pestalozzischule	Brandschutzkonzept mit Prüferingenieur und Nutzern abgestimmt – zur Prüfung, Ausschreibung Elektro, allg. Bau als 1. BA 30.06.11 – 31.10.11
Diesterwegschule Teil 1, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen: Panikverschluß Fluchtwegetüren, Entrauchung Treppenhaus, F30-Ertüchtigung Holzstützen Aula + Flur, Sicherheitsbeleuchtung, BMA, Malerarbeiten 30.06.11 – 17.10.11
Diesterwegschule Teil 2, Abdichtung	Abbruch Sanierputz innen, Arbeiten am Kelleraußenmauerw. und Drainage erfolgt, Herstellung Pumpwerk und Anschluss Drainage an RW neu mit Rathausvorplatz  Putz innen nach Messergebnissen

	Feuchtegehalt
Gemeindezentrum Alexanderhof	1. BA Innenausbau bis 29.Kw: Entkernung erl., Dachrinne, Vorbereitung Sanitär, Fußbodenaufbau – Unterbeton heute, Estrich 08.05. 2.BA Fassade, AA 2012
Bolzplatz Stadtpark	Maßnahme mit TSV 62 über Förderung Goldener Plan Brandenburg-Städte -Aushub ist erfolgt, Drainage verlegt, Zaunbau, Pflasterung, Tennenaufbau 04.05.11 – 01.07.11
Stadtmauer, Durchbruch bis Handwerkerhaus	1. TBA bis 11.10.10 <b>fertig</b> 2. TBA bis WH16 hinter Durchlass fertig 3. TBA bis Durchbruch bis 15.08.11
Weg Stadtmauer, Durchbruch bis Handwerkerhaus	-Mauerstraße bis Mittelgraben fertig, -Brücke Mittelgraben bis 17.08.11 -Torflinse im Bereich Vw-Gebäude Handw. Bodenverfestigung notwendig -Auskoffern Abschnitt von B 198 -parallel Ausbau P-Platz Innenhof Handw. durch Kreishandwerkerschaft
Stadtmauer, Polizei bis Hexenturm, Hexenturm	-Hexenturm fertig 21. Kw -Treppe bis 24. Kw
Weg Stadtmauer, Polizei bis Hexenturm	-Bau ab 25. Kw -parallel Ausbau Parkplatz Polizei durch Landesamt
Sprungturm Seebad	Stahlkonstruktion nach dem Abstrahlen geprüft und erneuert, Ersatz der Holzbeplankung durch Kunststoffbohlen, Beschichtung der Schwimmkörper mit 2 Lagen Glasvlies, TÜV-Abnahme 27.05.11
Behindertengerechte Umgestaltung des Verkehrsraumes	Absenkung und verbesserte Wegeführung Ecke R.-Schulz-Ring/Igelpfuhlstr. 26.05.11 – 08.06.11 Behindertenparkplatz Kleine Baustr. erl. Beh.gerechter Übergang Steinstr. erl.
Asphaltarbeiten Frostaufbrüche	09.05.11 – 27.05.11
Parkplatz Grabowstraße	-28 + 2 Parkflächen nach LaGa Beräumung, Herstellung RW zur Grabowstr., vorbereitende Arbeiten Fernwärmeleitung SWP von Hort Diesterweg bis

	Rathaus/Sternwarte (halbseitige Sperrung Grabowstr.) 02.05./24.05.11 – 30.09.11
WiGa-Gebäude	-Bauantrag gestellt, Brandschutzkonzept zur Prüfung, Plausiprüfung läuft -ab 30.06.11 Verlegung Hausanschlussleitungen -Hochbau 01.09.11 – 31.12.2012
Parkplatz Fischerstraße	-31 + 2 Parkflächen, WC, Picknick-Imbiss, -RW-Anschluss zur Uckerpromenade fertig, -Aufbrucharbeiten, -Archäologie (Holzbohlen–alter Ravitgraben) -RW auf Parkplatz 16.05.11 – 31.08.11
Dorfplatz Steinfurth	-Teich: Beprobung ist erfolgt, Schlamm enthält Schwermetalle, keine Verbringung auf Acker- und gärtnerischen Flächen -bis 10.07. Kartierung Flora und Fauna im Uferbereich -ab 15.08.11 Entschlammung
Feuerlöschteich Alexanderhof	Fertigstellung nach Winter erfolgt, Abnahme ausstehend
Diesterwegkaserne	-Treppensanierung ist erfolgt, -Planung Sanierung des Gebäudes
Stadtmauer Blindower Tor bis Mauerstraße	-06.06.11 – 28.11.11
Kettenhaus	-Bestandserfassung durch Restaurator und Holzschutzgutachter und fotografische Dokumentation -Gebäudesicherung ab 31.05.11
Heiliggeistkapelle	-Fundamentsicherung ausgeschrieben -Gebäudesanierung wird ab 14.06.11 ausgeschrieben
B 109 Abschnitt Binnenmühle bis Klosterstraße	-Ausschreibung durch LS -Baubeginn August/September 2011
Tunnel Bahnhof Prenzlau	-Kreuzungsvereinbarung ist unterschrieben, -Plangenehmigung liegt vor, -vorzeitiger Maßnahmebeginn liegt vor, -FM-Antrag gestellt -Einbau der Behelfsbrücken 23.06.-01.07.11 -im Vorfeld bzw. parallel eisenbahn-spezifische Umbauarbeiten im Gleis und Leitungsbestand -Tunnelbau im Schutz der Behelfe 02.05.11 – 31.12.12

Rathausvorplatz	-Bauen in 5 Bauphasen zur Gewährleistung der Verkehrsanbindung, insbesondere Schülerverkehr -30.06.11 – 31.12.11
Marktberg, Freianlagen	-geplanter Baubeginn in Abhängigkeit vom Hochbau 01.09.11