

Baumaßnahme	Ausführung	Bemerkungen
		Länge Breite Belag Kosten
1. Radweg Georg-Dreke-Ring 2. BA	16.04.2009 - 29.05.2009	456m , 2,50 m, Asphalt, 96.000
		Übergabe: 13.06.09
2. Sanierung Steganlage Seebad	30.03.2009 - 30.04.2009	424 m² Bohlenbelag, 70.000 €
		Fertigstellung erfolgte
3. Straßenbau Grüner Winkel	20.04.2009 - 28.08.2009	Asphaltumfahrung 3,00 -4,00 m Breite, 340m Länge
4. Gehweg Güstow	16.04.2009 - 15.05.2009	150m 2,00 m Betonsteine, ca. 24.000
		Fertigstellung der Pflasterung
5. Straßenbau und Innenhofgestaltung Friedrichstraße 30-38	21.04.2009 -14.08.2009	Gemeinschaftsmaßnahme Stadt, Wohnbau, Stadtwerke , Verlängerung 18.09.09 Arc
6. Wasserpforte Wasserlauf incl. Beleuchtung	25.05.2009 - 24.08.2009	Wasserpforte und Beleuchtung; RW Gehweg Erdarbeiten ohne Kunstwerk
		7 Leuchten
7. Straßenbeleuchtung Grüner Winkel	04.05.2009-28.08.2009	
		ca. 44.500 €
8. Asphaltierung im Stadtbereich (Frostschäden) und Markier	14.04.2009 - 30.06.2009	
		ca. 100 m
9. Böschungsbefestigung mit Geländer am Gerbergraben (innerhalb der Maßnahme des LS)	ab April 2009	
		ca. 1.470 m ; 3,00 m 6 Ausweichstellen
11. Weg Seeübbe OA bis Bahnübergang	25.05.2009 - 15.07.2009	320.900 € 193.000 € Förderung 113.200 € Eigenanteil
		Auftrag ist ausgelöst
12. Freiflächengestaltung Uckerpromenade am Kreisverkehr	26.05.2009-16.06.2009	
		25.000 € Gesamtkosten
13. Lessingstraße Reparaturarbeiten	06.07.2009-16.07.2009	
		TW, Gas erledigt, ab 31.08. Straßenplatten aufnehmen, RW
14. Seeweg (von KV bis Parkplatzzufahrt)	20.07.2009-30.10.2009	
		770 m
15. Geh- und Radweg Kapwäldchen	28.09.2009-30.10.2009	
		6 Leuchten, Maste wurden aufgestellt, Leuchtkörper bestellt
16. Beleuchtung Güstow	16.04.2009 -15.05.2009	
		1.700m, Gesamtlänge, Pappelfällungen 66 Stück
17. Radweg nach Röporsdorf	28.09.2009-20.10.2009	
18. Nikolaikirchplatz/Klostergarten	01.06.2009-18.12.2009	
		Schadstoffbeurteilung offen
19. Unterirdische Beräumung von Flächen Westufer	22.06.2009	

20	Innensanierung FFW Blindow	01.07.2009	Ausschreibung erfolgt
21	Sanierung Stadtmauer/Stadtmauerrundweg	ab Oktober	Antrag FM
22	Sanierung Waschhaus	ab Oktober 2009	Antrag FM
23	Deckenbalkensanierung 2. BA Alle Kaserne	20.04.-20.05.2009	Fertigstellung
24	Ergänzungmöblierung von 4 Kitas	Fertigstellung bis 15.06.2009	Fertigstellung
25	Kita Freundschaft	Baubeginn Juli 2009	Rohbau, Elektro, Heizung, Sanitär, HA-Raum
26	Diersterweg - Grundschule	Baubeginn Juni 2009	
27	Uckerseehalle	Baubeginn Juni 2009	Fertigstellung
28	Uckerseehalle	Baubeginn Juni 2009	Fertigstellung
29	Güstow	02.06.2009 - 10.06.2009	Fertigstellung
30	Uckerstadion	16.07.2007 - 20.06.2009	1. + 2. Bauabschnitt, Gesamtkosten 1.8 Mill. €, Fertigstellung
31	Einfriedung Friedhof Prenzlau	11.05.2009-10.07.2009	Fertigstellung
32	Fluchttreppen Kita Scholl	14.04.2009 - 18.07.2009	Fertigstellung
33	Straßenbeleuchtung Dedelow	07.09.2009-05.10.2009	