

Baumaßnahmen, Stand 05/2020

1. Lessingstraße/Thomas-Müntzer-Platz
Baubeginn 07.10.2019, *Lessingstraße ist fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben, Restarbeiten Baumpflanzung und Beleuchtung mit 2. BA, ab 08.01.2020 Aufbruch und Leitungsverlegung Thomas-Müntzer-Platz, Leitungsverlegung bis Müritzcom erl., Borde, Pflastern Park- und Müllflächen, Zufahrt Seniorenwohnen über Lessingstraße ab 20. Kw offen*
2. RW Garagen Robert-Schulz-Ring, Regenentwässerung
1. BA beendet, Problem: viele Munitionsfunde
z. Zt. finden Gespräche mit dem Land zur Förderung/Übernahme der weiteren Munitionssuche/-bergung statt um Eigenkosten zu verringern
Ab 11.05.2020 weitere Verlegung Vorflut mit baubegleitender Munitionsbergung durch Munitionssicherungsdienst.
3. Uckerpromenade, grundhafter Ausbau (Kreisverkehr bis Schäfergraben)
Verzögerung wegen belasteter Bodenbefunde in Verbindung mit Trinkwasserschutzzone II bzw. III
Baubeginn 27.04.2020 mit 1. Teilabschnitt KV bis Bootshaus, auskoffern, Borde Westseite und Stützwände Ostseite setzen
4. Uckerpromenade, Durchlass Schäfergraben
Planung einschließlich Leitungsumverlegungen SWP und Spundwandkasten zur Wasserhaltung, *Submission am 21.04.2020, Bauzeit 17.08. bis 30.09.2020, vor Baubeginn Umverlegung Gas, TW, Strom durch SWP ab 13.07.2020*
5. Geschwister-Scholl-Straße, grundhafter Ausbau
Baubeginn 27.04.2020 BA von B 109 bis vor Einmündung Kupferschmiedegang, ab 09.03.2020 Vorbereitung ehemals Schrödersches Grundstück für temporäres Parken und Baustelleneinrichtung, *Beauftragung Straßenbeleuchtung ist erfolgt, Verlegung RW-Kanal bis Einbindung Kupferschmiedegang*
6. B 109, Brücken über die Bahn, Radweg Prenzlau-Blindow
1. Brücke aus Richtung Stadt ist fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben, Umleitung über das Gewerbegebiet Nord entfällt.
2. Brücke wird neben der alten Brücke errichtet, Umfahrung einspurig mit Ampeln. Umleitung Radfahrer in Ortslage Blindow auf B 109 ab 26.02.2020
geplante Fertigstellung bis Ende September 2020
7. OD B 198 Neubrandenburger Straße
Baubeginn 27.04.2020 mit dem 1. Teilabschnitt *Netto-Zufahrt bis Dittenplatz, ab Mitte Juni Erweiterung des Baufeldes bis Durchbruch*
8. OD Wollenthin, grundhafter Ausbau
Beim LK UM liegt aktuell der Fördermittelbescheid vor. Bau 2. Hälfte 2020 ab Juli, *Submission 20. Kw*
9. ehemaliges PSR-Gelände
Abrissantrag für Gebäude gestellt, Ausschreibung für Rückbau auf Grundlage der Deklarationsanalyse ist erfolgt, Ausführung im 1. Quartal 2020 als Winterarbeit, Fertigstellung Ende März, Öffnung P Ende April nach Markierung/Beleuchtung (da Markierung abhängig von der Witterung), *90 Parkplätze markiert* *erl.*

10. Friedhof Prenzlau, Stelengarten
Fundamente für die Stelen sind hergestellt, Stelen werden in der Werkstatt gefertigt und ab 11.05.2020 vor Ort aufgestellt .
Landschaftsarbeiten beginnen am 18.05.2020
11. Sanierung Balkone Pestalozzischule (Denkmalschutz)
Baubeginn 13.01.2020 mit Einrüstung Südbalkon, Abbruch Betonplatte, Beurteilung durch Tragwerksplaner, Übergabe Berechnung bis 06.03.2020 , *Vorfertigung durch Metallbauer*
12. Kita Kinderland, Aussenanlagen und Einbau AussenWC
Aussenleitungen WC ab 17.02.2020, Innenausbau WC 23.03. bis 30.04.2020 (erl.)
Maler Gebäudehülle ab 11.05., Beginn Aussenanlagen/Spielgeräte am 27.01.2020, Aufbau der Spielgeräte und Kunststoffeinbau bis 22.05.2020
13. Diesterweg-Grundschule Teil 1, Anbau Aufzug
Suchschachtung ist erfolgt, Baubeginn am 27.04.2020, *Beginn Fundamente 11.05.2020*
14. Diesterweg-Grundschule Teil 1, Rüstung und Fassade
Submission am 13.02.2020, Ausführung 25.06. bis 08.08.2020 (Sommerferien),
Auftrag ist erteilt
15. FFw Prenzlau, Ausbau Dachgeschoss
Submission am 04.02. und 06.02.2020, *Überarbeitung Brandschutzkonzept war notwendig, Aufträge erteilt, Ausführung Trockenbau, Estrich, Heizung erl., Maler und Bestellung Brandschutztüren*
16. Gemeindezentrum Schönwerder, Anbau FFw
Bauantrag ist gestellt und Prüfstatik beauftragt, *Baugenehmigung liegt vor, Ausschreibungsunterlagen sind vorbereitet und werden nach der Vertragsunterzeichnung notus veröffentlicht.*
17. Neustädter Feldmark, Erschließung 3. BA
Leitungsverlegungen sind abgeschlossen, Fertigstellung Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Graben Regenwasservorflut bis Anfang März erl.
Info: Stand Verkauf Grundstücke
18. Bushaltestellen AWO Schwedter Strasse und B 109 Schrödersches Grundstück
Aufstellung 03.02. bis 07.02.2020, verschiebt sich bis vsstl. 09.04.2020 erl.
19. Meßbildbefahrung
Submission ist am 20.02.2020 erfolgt, LV einschließlich Befahrung Ortsteile, Beginn der Befahrung Ende März mit vorheriger Presseinformation und Vorstellung des Fahrzeuges auf dem Marktberg, *Befahrung der Referenzstrecke ist erfolgt, Datenauswertung, komplette Befahrung bis Ende Mai, Auswertung bis September*
20. Modernisierung Straßenbeleuchtung Brüssower Allee
von der Babette-Kreuzung bis Zufahrt Milchhof, 20 St. Austausch Betonmaste und 92 St. Umrüstung auf LED, Ausführung Ende April bis Ende Juni

21. Umrüstung Straßenbeleuchtung Stettiner Straße
von der Babette-Kreuzung bis Abzweig Gewerbestraße,
90 St. Umrüstung auf LED,
Umrüstung technische Leuchten erfolgt, Lunox bis Anfang Juni 2020
22. Straßenbeleuchtung Dedelow, Am Stausee
Ergänzung 6 Lichtpunkte,
Ausführung bis Mitte Juni 2020
23. Schallschutz Kita Geschwister Scholl und Essenraum Hort Pestalozzi
Submission erfolgt, Baubeginn 22.06.2020
24. Ballspielplatz GS Diesterweg, Teil 2
Bodengutachten, Munitionsbergung erfolgt, Planung beauftragt
25. Spielgerät GS Diesterweg, Teil 2 und Hort Kita Kinderland
Geräteaufstellung ab. 05.06.