

Produkt-konto	Bezeichnung	Planansatz 2010/2011	Planansatz 2012 / 2013	Planansatz gesamt	KS / KB	Auftrag / Vergabe	Nachträge	Prognose bezogen auf Auftrag (7)	Istbetrag / Schlussrechnung	Differenz (10 - 5)	Prognose Plansanzstz	Fertigstellung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	neu	12	13
21101-0961000	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker		10.000	10.000	10.000	8.350		8.350	8.285	-1.715	8.350	November 12	
21102-0961000	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	300.000	340.000	640.000	551.624	539.685	25.080	564.765	564.978		600.000	September 12	
	Hort 2013		200.000	200.000							200.000	September 13	
36603-0821000	Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze		2.500	2.500		2.300		2.300	2.285	-215	2.285	September 12	
	Zwischensumme:	300.000	552.500	852.500	561.624	550.335	25.080	575.415	575.548		810.635		
	Sanierungsgebiet												
	Tor zum Uckersee I	233.411	971.700	1.205.111	1.200.000	1.069.333	48.680	1.118.013	527.580		1.180.000		
	Nebenanlagen B 109											Dezember 12	
54100-0962000	Anbindung Uckerpromenade an B 109											Restarb, April 13	
	Tor zum Uckersee II	17.663	538.000	555.663	563.000	457.610		457.610	310.927		530.000		
51101-0963000	Gestaltung zukünftige Brauereigärten, Bürgergarten, Außenanlagen Brauerei											April 13	
	Tor zum Uckersee III (MWE) *5		1.648.400	1.648.400	1.648.400	1.647.841		1.647.841	803.812		1.648.400		
54100-0962000	Wasserwanderrastplatz Fernradweg Berlin-Usedom, Wanderrastplatz											April 13	
	Tor zum See		100.000	100.000	69.000	67.500		67.500			100.000		
	Anpassung Freiflächen ohne FM, Kaimauer												
	Zwischensumme:	251.074	3.258.100	3.509.174	3.480.400	3.242.284	48.680	3.290.964	1.642.319		3.458.400		
	EFRE												
51101-0961000	Sanierung und Umbau WIGA-Gebäude	1.400.000	1.350.000	2.750.000	3.377.154	3.453.855	250.172	3.704.027	2.969.115		3.000.172	1.BA Dezember 12	
	2013		1.150.000	1.150.000							1.150.000	2.BA September 14	
54100-0962000	Seeweg	42.000	40.000	82.000	40.000	40.000		40.000			82.400	April 13	nach WiGa
					42.000	40.400	1.120	41.520				AA Wiga April 13	
	Zwischensumme:	1.442.000	2.540.000	3.982.000	3.459.154	3.534.255	251.292	3.785.547	2.969.115		4.232.572		
	Stadtumbau- OST												
51101-1912700	Zuschuss für den Rückbau von nicht mehr genutzten Wohnraum												
51101-1912500	Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 25,27,29												
51101-1912500	Zuschuss für Sanierung Friedhofstraße 7												
51101-0961000	Entwicklung/Freianlagen Marktberg	1.192.069	831.300	2.423.369	2.389.764	2.078.097		2.078.097	1.097.373		2.423.369	Juli 13	
	2013		400.000										
	Zwischensumme:	1.192.069	1.231.300	2.423.369	2.389.764	2.078.097	0	2.078.097	1.097.373		2.423.369		
	Maßnahmen LAGA 2013												
51102-1912500	LAGA "Der Park am See"												
51102-1912500	LAGA "Südlicher Stadtpark"												
51102-1010030	LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage												
	Zwischensumme:	0			0	0	0	0	0		0		
	Allg. Grundvermögen, Straßen, Wege, Plätze												
52400-0291000	Erwerb von Grundstücken (Bodenordnung)		15.000	15.000	15.000	8.798		8.798	30		15.000	Dezember 12	
54100-0451000	Erwerb und Vermessung von Straßen (LS)		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000			5.000	Dezember 12	
54100-0961000	Neubau Bushaltestellen		5.000	5.000	3.600	3.555		3.555	3.555	-1.445	3.555	Oktober 12	
54100-0962000	Anbindung Steinstr. an Baustraße (Rathaus-Vorplatz)	500.000	1.100.000	1.600.000	1.493.153	1.425.281	107.443	1.532.724	1.288.034		1.532.724	Dezember 12	
54100-0962000	Geh- und Radweg Anstau Magnushof		5.000	5.000							5.000		in Abh. FM LUA
54100-0962000	Maßnahmen zur behindertengerechten Ausbildung im Verkehrsraum		5.000	5.000	4.800	4.756		4.756	4.756	-244	4.756	Juni 12	

Produkt-konto	Bezeichnung	Planansatz 2010/2011	Planansatz 2012 / 2013	Planansatz gesamt	KS / KB	Auftrag / Vergabe	Nachträge	Prognose bezogen auf Auftrag (7)	Istbetrag / Schlussrechnung	Differenz (10 - 5)	Prognose Plansanzstz	Fertigstellung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	neu	12	13
54100-0962000	Vorbereitende Planungen Straßenbau		10.000	10.000	10.000	8.830		8.830			8.830	Oktober 12	
54100-0963000	Bahnhofstunnel	2.600.000	1.350.000	3.950.000	3.928.615	3.827.107	149.932	3.907.040	3.710.000		3.907.040	Dezember 12	Umbuchung notw., A in Tunnel enth.
	2013		41.800	41.800							0		
54100-0963000	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung, Ersatz Masten	4.416	5.000	9.416	9.416	9.416		9.400	3.710		9.400	Juli 12	
55100-0822000	Erwerb AV (GWG Sitzbänke)		7.800	7.800	7.800	7.800		7.800	5.043		7.800	September 12	
55200-0962000	Regenentwässerungsmaßnahmen Stadtgebiet RR-Becken	67.792		67.792	67.792	67.791		67.791	62.717		67.791	Dezember 12	
	Regenentwässerungsmaßnahmen Marktkauf	36.335	161.700	198.035	198.035	137.312		137.312	59.265		198.035	Dezember 13	
57301-0961000	GMZ Alexanderhof 2011	3.104	20.000	23.104	17.200	16.538		13.400	13.400	-9.704	13.400	Juni 12	
	Zwischensumme:	3.211.647	2.731.300	5.942.947	5.760.411	5.522.184	257.375	5.706.406	5.150.510		5.778.331		
	Gesamtsumme:	6.396.790	10.313.200	16.709.990	15.651.353	14.927.155	582.427	15.436.429	11.434.865		16.703.307		