

Produkt-konto	Bezeichnung	Planansatz 2010/2011	Planansatz 2012 / 2013	Planansatz gesamt	KS / KB	Auftrag / Vergabe	Nachträge	Prognose bezogen auf Auftrag (7)	Istbetrag / Schlussrechnung	Differenz (10 - 5)	Prognose Plansanzsz neu	Fertigstellung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21101-096100	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker		10.000	10.000	10.000	8.350		8.350	8.285	-1.715	8.350	November 12	
21102-096100	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	300.000	340.000	640.000	551.624	539.685	25.080	564.765	564.978	-75.022	600.000	September 12	
	Hort 2013		200.000	200.000	193.255	183.980		185.000	169.870		200.000	September 13	
36603-082100	Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze		2.500	2.500		2.300		2.300	2.285	-215	2.285	September 12	
	Zwischensumme:	300.000	552.500	852.500	754.879	734.315	25.080	760.415	745.418	-76.952	810.635		
	Sanierungsgebiet												
	Tor zum Uckersee I	233.411	971.700	1.205.111	1.200.000	1.069.333	48.680	1.118.013	947.015	-258.096	1.180.000		
	Nebenanlagen B 109											Dezember 12	
54100-096200	Anbindung Uckerpromenade an B 109											Restarb, April 13	
	Tor zum Uckersee II	17.663	538.000	555.663	563.000	457.610		457.610	552.663	-3.000	530.000		
51101-096300	Gestaltung zukünftige Brauereigärten, Bürgergarten, Außenanlagen Brauerei											April 13	
	Tor zum Uckersee III (MWE) *5		1.648.400	1.648.400	1.648.400	1.647.841		1.647.841	1.213.232	-435.168	1.648.400		
54100-096200	Wasserwanderrastplatz Fernradweg Berlin-Usedom, Wanderrastplatz											April 13	
51101-096200	Tor zum See Anpassung Freiflächen ohne FM, Kaimauer		100.000	100.000	74.300	72.800		72.800	71.200	-28.800	100.000		
	Zwischensumme:	251.074	3.258.100	3.509.174	3.485.700	3.247.584	48.680	3.296.264	2.784.110	-725.064	3.458.400		
	EFRE												
51101-096100	Sanierung und Umbau WIGA-Gebäude	1.400.000	1.350.000	2.750.000	3.377.154	3.454.755	252.064	3.706.819	3.261.133	-638.867	3.002.064	1.BA Dezember 12	
	2013		1.150.000	1.150.000							1.150.000	2.BA September 14	
54100-096200	Seeweg	42.000	40.000	82.000	40.000	40.000		40.000	30.788	-51.212	82.400	April 13	nach WiGa
					42.000	40.400	1.120	41.520				AA Wiga April 13	
	Zwischensumme:	1.442.000	2.540.000	3.982.000	3.459.154	3.535.155	253.184	3.788.339	3.291.921	-690.079	4.234.464		
	Stadtumbau- OST												
51101-191270	Zuschuss für den Rückbau von nicht mehr genutzten Wohnraum												
51101-191250	Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 25,27,29												
51101-191250	Zuschuss für Sanierung Friedhofstraße 7												
51101-096100	Entwicklung/Freianlagen Marktberg	1.192.069	831.300	2.423.369	2.389.764	2.403.860		2.403.860	1.699.600	-723.769	2.423.369	Juli 13	
	2013		400.000										
	Zwischensumme:	1.192.069	1.231.300	2.423.369	2.389.764	2.403.860	0	2.403.860	1.699.600	-723.769	2.423.369		
	Maßnahmen LAGA 2013												
51102-191250	LAGA "Der Park am See"												
51102-191250	LAGA "Südlicher Stadtpark"												
51102-101003	LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage												
	Zwischensumme:	0			0	0	0	0	0		0		
	Allg. Grundvermögen, Straßen, Wege, Plätze												
52400-029100	Erwerb von Grundstücken (Bodenordnung)		15.000	15.000	15.000	8.798		8.798	30	-14.970	15.000	Dezember 12	
54100-045100	Erwerb und Vermessung von Straßen (LS)		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		-5.000	5.000	Dezember 12	
54100-096100	Neubau Bushaltestellen		5.000	5.000	3.600	3.555		3.555	3.555	-1.445	3.555	Oktober 12	
54100-096200	Anbindung Steinstr. an Baustraße (Rathaus-Vorplatz)	500.000	1.100.000	1.600.000	1.493.153	1.425.281	107.443	1.532.724	1.393.362	-206.638	1.532.724		
54100-096200	Geh- und Radweg Anstau Magnushof		5.000	5.000							5.000		in Abh. FM LUA
5.41005E+11	Maßnahmen zur behindertengerechten Ausbildung im Verkehrsraum		5.000	5.000	4.800	4.756		4.756	4.756	-244	4.756	Juni 12	
54100-096200	Vorbereitende Planungen Straßenbau		10.000	10.000	10.000	8.830		8.830		-10.000	8.830	Juni 13	
54100-096300	Bahnhofstunnel	2.600.000	1.350.000	3.950.000	3.928.615	3.827.107	149.932	3.907.040	3.795.000	-196.800	3.907.040	Dezember 12	Umbuchung A in Tunnel enth.
	2013		41.800	41.800							0		
54100-096300	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung, Ersatz Masten	4.416	5.000	9.416	9.416	9.416		9.400	9.400	-16	9.400	Juli 12	
55100-082200	Erwerb AV (GWG Sitzbänke)		7.800	7.800	7.800	7.800		7.800	7.753	-47	7.800	September 12	
55200-096200	Regenentwässerungsmaßn. Marktkauf RR-Becken	67.792		67.792	67.792	67.791		67.791	62.717	-5.075	67.791	Juli 13	
	Regenentwässerungsmaßn. Marktkauf/Stadtgebiet	36.335	161.700	198.035	198.035	137.912		137.912	123.000	-110.035	233.035	Dezember 13	
	2013		35.000										
57301-096100	GMZ Alexanderhof	3.104	20.000	23.104	17.200	16.538		13.400	13.400	-9.704	13.400	Juni 12	
	Zwischensumme:	3.211.647	2.731.300	5.977.947	5.760.411	5.522.784	257.375	5.707.006	5.412.973	-559.974	5.813.331		
	Gesamtsumme:	6.396.790	10.313.200	16.744.990	15.849.908	15.443.698	584.319	15.955.884	13.934.022		16.740.199		