

Baumaßnahmen, Stand 01/2020

1. Gesamtschule C. F. Grabow
Haus B, Brandschutz- und Elektroarbeiten, Leuchtentausch und Umrüstung LED im Rahmen BMU-Förderung
Fertigstellung 30.12.2019, *Restarbeiten Trockenbau und Maler/Fußbodenleger*
2. Grundschule Diesterweg 2, Umbau Nebengebäude
Dachsanierung ist abgeschlossen,
Ausbau Arbeitsgruppenraum und WC vom 02.09. bis 30.12.2019
Fenstereinbau ab 11.11., Tor und Außentüren vstl. ab 18.11.
Trockenbau EG und OG ab 11.11., Fliesenarbeiten 02.12 – 13.12.
Zusätzliche Arbeiten zur *Tragfähigkeit des Fußbodens, muss unter Einhaltung Höhenzwangspunkte gesichert werden, Fertigstellung bis 02.03.2020*
3. Dominikanerkloster, Einbau Brandschutzelemente
BS-Elemente sind eingebaut, Restarbeiten Maler, Elektriker
4. Wiekhaus Mauerstraße, Herstellung Standsicherheit Holztragwerk Dachstuhl
Ausführung 26.08. bis 14.10.2019 durch Denkmalpflege GmbH Prenzlau
Nach Entfernen der Biberschwanzziegel und Verbretterung wird Verschmutzung durch Taubenkot sichtbar, Entfernung Taubenkot, Holzarbeiten am Dachstuhl fertiggestellt, *Dacheindeckung erfolgt* erl.
5. Lessingstraße/Thomas-Müntzer-Platz
Baubeginn 07.10.2019, *Lessingstraße ist fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben, Restarbeiten Baumpflanzung und Beleuchtung mit 2. BA, ab 08.01.2020 Aufbruch und Leitungsverlegung Thomas-Müntzer-Platz*
6. RW Garagen Robert-Schulz-Ring, Regenentwässerung
1. BA beendet, Problem: viele Munitionsfunde
z. Zt. finden Gespräche mit dem Land zur Förderung/Übernahme der weiteren Munitionssuche/-bergung statt um Eigenkosten zu verringern
7. Uckerpromenade, grundhafter Ausbau
Verzögerung wegen belasteter Bodenfunde in Verbindung mit Trinkwasserschutzzone II bzw. III
Veröffentlichung im Ausschreibungsblatt am 10.02.2020, Baubeginn 14.04.2020
8. Geschwister-Scholl-Straße, grundhafter Ausbau
Ausführung und Zuständigkeiten sind zwischen den Beteiligten Wohnbau GmbH, Wohnungsgenossenschaft Prenzlau und Stadt geklärt,
Ausschreibung 2019, Bau 2020/21, *Submission am 23.01.2020*
9. Straßenbeleuchtung, Wiesenweg Schönwerder
Bau mit Lieferzeiten 11/2019 bis 03/2020, *Ausführung 27.01. bis 21.02.2020*
10. B 109, Brücken über die Bahn, Radweg Prenzlau-Blindow
1. *Brücke aus Richtung Stadt ist fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben, Umleitung über das Gewerbegebiet Nord entfällt.*
2. *Brücke wird neben der alten Brücke errichtet, Umfahrung einspurig mit Ampeln.*

11. OD B 198 Neubrandenburger Straße
Im Oktober/November wird die Maßnahme erneut vom LS ausgeschrieben.
Bau 2020/21, *Submission am 28.01.2020*
12. OD Wollenthin, grundhafter Ausbau
Beim LK UM liegt aktuell der Fördermittelbescheid vor. Bau 2020
13. ehemaliges PSR-Gelände
Abrissantrag für Gebäude gestellt, Ausschreibung für Rückbau auf Grundlage der Deklarationsanalyse ist erfolgt, Ausführung im 1. Quartal 2020 als Winterarbeit,
20.01.2020 bis 14.02.2020
14. Zaunanlage Friedhof zur Dr. Bähr-Straße
Auftragsvergabe erfolgt, Materialbestellung
Parallel mit Zaunbau Entfernung Wildwuchs/Baumstümpfe aus Hecke und Ersatzpflanzung vertrockneter Koniferen in Heckenreihe,
Fertigstellung bis 30.01.2020
15. Friedhof Prenzlau, Stelengarten
*Fundamente für die Stelen sind hergestellt, Stelen werden in der Werkstatt gefertigt und ab 23.03.2020 vor Ort aufgestellt ,
Ausschreibung der Landschaftsarbeiten erfolgt*
16. Sanierung Balkone Pestalozzischule (Denkmalschutz)
Baubeginn 13.01.2020 mit Einrüstung Südbalkon, Abbruch Betonplatte, Beurteilung durch Tragwerksplaner
17. Kita Kinderland, Aussenanlagen und Einbau AussenWC
*Aussenleitungen WC ab 17.02.2020, Innenausbau WC 23.03. bis 30.04.2020
Beginn Aussenanlagen/Spielgeräte am 27.01.2020*
18. Diesterweg-Grundschule Teil 1, Anbau Aufzug
Suchschachtung ist erfolgt, Baubeginn am 24.02.2020
19. Diesterweg-Grundschule Teil 1, Rüstung und Fassade
Submission am 13.02.2020, Ausführung 25.06. bis 08.08.2020 (Sommerferien)
20. FFw Prenzlau, Ausbau Dachgeschoss
Ausschreibung ist erfolgt, Submission am 04.02. und 06.02.2020
21. Gemeindezentrum Schönwerder, Anbau FFW
Bauantrag ist gestellt und Prüfstatik beauftragt
22. Neustädter Feldmark, Erschließung 3. BA
*Leitungsverlegungen sind abgeschlossen, Fertigstellung Straßenbau,
Straßenbeleuchtung und Graben Regenwasservorflut bis Anfang März*
23. Bushaltestellen AWO Schwedter Strasse und B 109 Schrödersches Grundstück
Aufstellung 03.02. bis 07.02.2020