

Produkt-konto	Bezeichnung	Planansatz 2010/2011	Planansatz 2012 / VE 2013	Planansatz gesamt	KS / KB	Auftrag / Vergabe	Nachträge	Prognose bezogen auf Auftrag (7)	Istbetrag / Schlussrechnung	Differenz (10 - 5)	Fertigstellung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101-096100	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker		10.000	10.000	10.000	8.350		8.350			November 12	
21102-096100	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	300.000	340.000	640.000	551.624	539.685	25.080	564.765	452.800		September 12	
	Hort 2013		200.000	200.000							September 13	
36603-082100	Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze		2.500	2.500		2.300		2.300			September 12	
Zwischensumme:		300.000	552.500	852.500	561.624	550.335	25.080	575.415	452.800			
Sanierungsgebiet												
<b>Tor zum Uckersee I</b>		233.411	971.700	1.205.111	1.200.000	1.069.333		1.069.333	313.362			
	Nebenanlagen B 109											
54100-096200	Anbindung Uckerpromenade an B 109										Dezember 12	
<b>Tor zum Uckersee II</b>		25.000	538.000	563.000	563.000	360.270		360.270	92.853			
51101-096300	Gestaltung zukünftige Brauereigärten, Bürgergarten, Außenanlagen Brauerei										Dezember 12	
<b>Tor zum Uckersee III (MWE) *5</b>			1.648.400	1.648.400	1.648.400	1.647.841		1.647.841	458.343			
	Wasserwanderrastplatz											
54100-096200	Fernradweg Berlin-Usedom, Wanderrastplatz										April 13	
Zwischensumme:		258.411	3.158.100	3.416.511	3.411.400	3.077.444	0	3.077.444	864.558			
EFRE												
51101-096100	Sanierung und Umbau WIGA-Gebäude	1.400.000	1.350.000	2.750.000	3.377.154	3.217.350	257.815	3.475.165	1.875.000		1.BA Dezember 12	
	2013		1.150.000	1.150.000							2.BA September 14	
54100-096200	Seeweg		40.000	40.000	40.000	40.000					Dezember 12	nach WiGa
Zwischensumme:		1.400.000	2.540.000	3.940.000	3.417.154	3.257.350	257.815	3.475.165	1.875.000			
Stadtumbau- OST												
51101-191270	Zuschuss für den Rückbau von nicht mehr genutzten Wohnraum											
51101-191250	Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 25,27,29											
51101-191250	Zuschuss für Sanierung Friedhofstraße 7											
51101-096100	Entwicklung/Freianlagen Marktberg	1.192.069	831.300	2.023.369	2.368.764	2.060.097		2.060.097	900.720		März 13	
	2013		59.400	59.400								
Zwischensumme:		1.192.069	890.700	2.082.769	2.368.764	2.060.097	0	2.060.097	900.720			
Maßnahmen LAGA 2013												
51102-191250	LAGA "Der Park am See"											
51102-191250	LAGA "Südlicher Stadtpark"											
51102-101003	LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage											
Zwischensumme:		0			0	0	0	0	0			
Allg. Grundvermögen, Straßen, Wege, Plätze												
52400-029100	Erwerb von Grundstücken		15.000	15.000	15.000	8.798		8.798	30		Dezember 12	
54100-045100	Erwerb und Vermessung von Straßen		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000			Dezember 12	
54100-096100	Neubau Bushaltestellen		5.000	5.000	3.600	3.555		3.555			Oktober 12	
54100-096200	Anbindung Steinstr. an Baustraße (Rathaus-Vorplatz)	500.000	1.100.000	1.600.000	1.493.153	1.425.281	107.443	1.532.724	903.018			
54100-096200	Geh- und Radweg Anstau Magnushof		5.000	5.000								in Abh. FM LUA
54100-096200	Maßnahmen zur behindertengerechten Ausbildung im Verkehrsraum		5.000	5.000	4.800	4.756		4.756	4.756		Juni 12	
54100-096200	Vorbereitende Planungen Straßenbau		10.000	10.000	10.000	8.830		8.830			Oktober 12	
54100-096300	Bahnhofstunnel	2.600.000	1.350.000	3.950.000	3.928.615	3.824.490	90.962	3.915.452	3.120.712		Dezember 12	
	2013		41.800	41.800								

Produkt- konto	Bezeichnung	Planansatz 2010/2011	Planansatz 2012 / VE 2013	Planansatz gesamt	KS / KB	Auftrag / Vergabe	Nachträge	Prognose bezogen auf Auftrag (7)	Istbetrag / Schluss- rechnung	Differenz (10 - 5)	Fertigstellung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100-096300	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung, Ersatz Masten		5.000	5.000	5.000	3.838		3.710	3.710		Juli 12	
55100-082200	Erwerb AV (GWG Sitzbänke)		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	3.656		September 12	
55200-096200	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	36.335	69.700	106.035	106.035	53.146		53.146	38.807		Dezember 12	
57301-096100	GMZ Alexanderhof 2011	3.104	20.000	23.104	17.200	16.538		13.400	13.400	9.704	Juni 12	
Zwischensumme:		3.139.439	2.636.500	5.775.939	5.593.403	5.359.232	198.405	5.554.371	4.088.089			
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>6.289.919</b>	<b>9.777.800</b>	<b>16.067.719</b>	<b>15.352.345</b>	<b>14.304.458</b>	<b>481.300</b>	<b>14.742.492</b>	<b>8.181.167</b>			